

5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które mają być złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.

1. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

Szacunkowa wartość całkowita zadania: 4 500 000 zł

Planowana kwota dofinansowania do 75% wydatków kwalifikowanych. Gmina może liczyć na dofinansowanie w wysokości około 1 487 876 zł.

Planowany termin ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursu o dofinansowanie to przełom roku 2010/2011.

1. Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa 9 **Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia**
- Poddziałanie **Nd.**

Szacunkowa wartość całkowita zadania: 915 996 zł

Planowana kwota dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych około 750 816,39 zł.

W 2010 roku planuje się przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji jako załącznika niezbędnego do wnioskowania w ogłoszonym konkursie.

1. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia..

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa 9 **Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia**
- Poddziałanie **Nd.**

Szacunkowa wartość całkowita zadania: 303 461 zł

Planowana kwota dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych.

W dniu 29 czerwca 2010r. złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim do konkursu Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia w subregionie słupskim. Po rozpatrzeniu wniosek trafi do oceny wykonalności. Przewidywany poziom dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

5.6. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów oraz które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.

1. Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 591 581,90 zł

Planowana kwota dofinansowania 502 844,61 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 3 lipca 2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

W dniu 8 grudnia 2009r. Została podpisana umowa nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-00 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową zakończenie rzeczowe realizacji projektu przypada na dzień 30.11.2010r., a zakończenie finansowe do 31.12.2010r.

W dniu 30 kwietnia 2010 r. rozpoczęto procedurę przetargową ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót budowlanych. Na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty. Zgodnie z postępowaniem wybrano najkorzystniejszą ofertę. 2 czerwca podano do wiadomości publicznej zawiadomienie o wyborze oferty. Następstwem tego było podpisanie umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego oraz przekazanie placu budowy, które miało miejsce w dniu 18 czerwca 2010 r. Wartość prac budowlanych zgodnie z umową stanowi kwotę 378 956,21 zł brutto.

1 czerwca 2010 roku ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Była kompletna oraz zgodna z prawem zamówień publicznych. 16 czerwca ogłoszono wynik z postępowania. Podpisanie umowy odbyło się w dniu 18 czerwca wartość nadzoru stanowi 2% robót budowlanych, co opiewa na kwotę 7 579,13 zł brutto.

Wykonawca inwestycji rozpoczął prace budowlane, termin zakończenia budowy wynikający z podpisanej umowy upływa z dniem 15 października br.

Termin płatności wynosi 45 dni od daty złożenia faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót. Przewidywany termin płatności – listopad 2010 r.

W ramach zadania zostanie zaadaptowana część budynku administracyjnego Zespołu Szkół w Damnicy oraz dobudowana część przedszkolna. Dokumentacja techniczna dla zadania została opracowana w 2007 r. a w roku 2008 uzyskano pozwolenie na budowę.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie pierwszy wniosek o płatność został przedłożony do Urzędu Marszałkowskiego 8 marca 2010r. 25 czerwca przekazano informację o zakończeniu weryfikacji wniosku, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego zatwierdziła wniosek o płatność pośrednią w kwocie 20 684,00 zł. Płatność na rachunek bankowy Beneficjenta wpłynęła 22 czerwca. 17 czerwca przekazano drugi wniosek o płatność, którego ocena jest w toku.

2. Przebudowa, Rozbudowa i Zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia Sportowe

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 1 426 930,35 zł

Planowana kwota dofinansowania 1 212 890,79 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 3 lipca 2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ocenę wykonalności oraz ocenę strategiczną. W listopadzie 2009r. konkurs został rozstrzygnięty. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi Urzędu Marszałkowskiego wniosek został umieszczony na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji którejs z gmin z realizacji projektu mamy szansę otrzymać dofinansowanie i podpisać stosowną umowę. W maju 2010 roku Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzał weryfikację stopnia gotowości do realizacji oraz stopnia zaawansowania realizacji projektów znajdujących się na listach rezerwowych. Następnym weryfikacji będzie podjęta uchwała zarządu Urzędu Marszałkowskiego o możliwości dofinansowania dla wnioskowanego projektu.

3. Przebudowa, Rozbudowa i Zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo - Sportowy

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Odnowa i rozwój wsi**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 847 719,39 zł

Przyznana kwota dofinansowania 447 096 zł (75% wydatków kwalifikowanych)

W PROW podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym.

W dniu 21 sierpnia 2009r. została podpisana umowa nr 00041-6922-UM1100068/09 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim I etapu prac (wykonanie stanu surowego sceny i szatni) przypada na 15-25 maja 2010 r., II etapu (wykończenie szatni i sceny) na 15-25 czerwca 2010r.

Inwestycja została zakończona.

Zgodnie z pierwotną umową rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim I etapu prac (wykonanie stanu surowego sceny i szatni) przypadało na 15-25 maja 2010 r., II etapu (wykończenie szatni i sceny) na 15-25 czerwca 2010r. Jednakże w związku z brakiem wyniku

weryfikacji postępowania przetargowego trzykrotnie aneksowano umowę. Pierwszy aneks został podpisany 18 grudnia 2009r, drugi 15 lutego 2010, kolejny 17 maja 2010. Aneksowana umowa przewiduje finansowe rozliczenie projektu w okresach 15-25 lipca 2010 r. dla I etapu oraz 15-25 września 2010. W przypadku braku wyniku z oceny postępowania przetargowego dla inwestycji terminy finansowego rozliczenia inwestycji ulegną przesunięciu.

Postępowanie przetargowe dotyczące inwestycji rozpoczęło się ogłoszeniem o przetargu na roboty budowlane podanym do publicznej wiadomości w dniu 15 września 2009. Na ogłoszenie odpowiedziało siedmiu zainteresowanych wykonawców. W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowę z wykonawcą podpisano 20 października 2009 r. na kwotę 622 026, 28 zł brutto.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego złożono dokumentację dotyczącą przetargu Samorządowi Wojewódzkiemu. W chwili obecnej weryfikacja postępowania z przetargu jest w toku.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny ***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***
- Oś Priorytetowa 3 ***Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej***
- Działanie ***Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej***
- Poddziałanie ***Nd.***

Wartość całkowita zadania: 4 542 949 zł

Koszty kwalifikowane: 3 349 500,18 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 512 124 zł

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 15 czerwca 2009r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i projekt uzyskał dofinansowanie.

W dniu 18 grudnia 2009r. została podpisana umowa nr 00019-6921-UM1100007/09 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim I etapu prac przypada na 15-25 grudnia 2009 r., II etapu na 15-25 grudnia 2010r. Umowa była dwukrotnie aneksowana w terminach: 6 stycznia 2010 r. na wniosek beneficjenta oraz 25 marca 2010 r. w związku ze zmianą formularza umów do działania „Odnowa i rozwój wsi”. W związku z przedłużeniem realizacji I etapu wnioskowano o zmianę pierwotnie ustalonego terminu rozliczenia finansowego inwestycji, wniosek został rozpatrzony pozytywnie oraz określił okres rozliczenia finansowego dla I etapu na dni 15-25 grudnia 2010, dla II etapu na 15-25 grudnia 2011.

Następstwem podpisania umowy było wszczęcie procedury przetargowej, którą rozpoczęto ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z dnia 22 grudnia 2009 roku oraz sporządzeniem zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji. W toku postępowania przetargowego napłynęło wiele zapytań od zainteresowanych wykonawców. Interpretacja zgłoszonych zapytań wykazała, iż posiadana dokumentacja jest wadliwa. W związku z tym, iż postępowanie obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, przetarg został unieważniony.

W zapytaniu ofertowym wyłoniono inspektora nadzoru autorskiego, umowę podpisano 29 stycznia 2010 r. (umowa nr I.B. 2/2010), ustalone wynagrodzenie wykonawcy stanowi 0,5% wartości netto wykonanych robót + podatek Vat.

15 marca 2010 podano do wiadomości publicznej ponowne ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane. W odpowiedzi złożono siedem ofert. Za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa oceniła ofertę opiewającą na wartość 2 751 459,26 zł brutto, z inwestorem podpisano umowę 30 kwietnia 2010 r. (umowa nr 342-01/10).

Ponadto 19 kwietnia 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizowanej inwestycji. Zainteresowanie zgłosił jeden inwestor, przedłożona oferta była zgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zabudowy. W związku z tym 30 kwietnia podpisano umowę na kwotę do zapłaty 41 236 zł brutto (umowa nr 342-02/10).

5. Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica

Wartość całkowita zadania: 145 992,22

Przyznana kwota dofinansowania: 100 226 zł

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **Lokalne inicjatywy obywatelskie**
- Poddziałanie **Nd.**

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 15 czerwca 2009r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek w przeszedł pozytywną ocenę formalną i wykonalności oraz ocenę strategiczną. W związku z powyższym projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Umowa została podpisana w dniu 29 kwietnia 2010r.

Zagospodarowanie terenu pod place zabaw w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica realizowana będzie w miejscowościach: Wielogłowy, Saborze, Mianowice, Bobrowniki, Wiatrowo, Damno, Damnica. Wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia robót montażowych – 16 sierpnia 2010 r. Termin płatności 45 dni od daty złożenia faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót. Przewidywany termin płatności – do 30 września 2010 r.