

5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które mają być złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.

1. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

Szacunkowa wartość całkowita zadania: 4 500 000 zł

Planowana kwota dofinansowania do 75% wydatków kwalifikowanych. Gmina może liczyć na dofinansowanie w wysokości około 1 487 876 zł.

Planowany termin ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursu o dofinansowanie to przełom roku 2010/2011.

2. Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa 9 **Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia**
- Poddziałanie **Nd.**

Szacunkowa wartość całkowita zadania: 915 996 zł

Planowana kwota dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych około 750 816,39 zł.

W 2010 roku planuje się przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji jako załącznika niezbędnego do wnioskowania w ogłoszonym konkursie.

5.6. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów oraz które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.

1. Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 445 414,37 zł

Planowana kwota dofinansowania 378 596,50 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 3 lipca 2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

W dniu 8 grudnia 2009r. Została podpisana umowa nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-00 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową zakończenie rzeczowe realizacji projektu przypada na dzień 30.11.2010r., a zakończenie finansowe do 31.12.2010r.

Inwestycja została zakończona.

W dniu 30 kwietnia 2010 r. rozpoczęto procedurę przetargową ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót budowlanych. Na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty. Zgodnie z postępowaniem wybrano najkorzystniejszą ofertę. 2 czerwca podano do wiadomości publicznej zawiadomienie o wyborze oferty. Następstwem tego było podpisanie umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego oraz przekazanie placu budowy, które miało miejsce w dniu 18 czerwca 2010 r. Wartość prac budowlanych zgodnie z umową stanowi kwotę 378 956,21 zł brutto.

1 czerwca 2010 roku ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Była kompletna oraz zgodna z prawem zamówień publicznych. 16 czerwca ogłoszono wynik z postępowania. Podpisanie umowy odbyło się w dniu 18 czerwca wartość nadzoru stanowi 2% robót budowlanych, co opiewa na kwotę 7 579,13 zł brutto.

Wykonawca inwestycji rozpoczął prace budowlane, termin zakończenia budowy wynikający z podpisanej umowy upłynął w dniu 15 października 2010r. Odbiór prac potwierdzony protokołem odbioru.

Termin płatności wynosi 45 dni od daty złożenia faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót. Przewidywany termin płatności – listopad 2010 r.

W ramach zadania została zaadaptowana część budynku administracyjnego Zespołu Szkół w Damnicy oraz dobudowana część przedszkolna. Dokumentacja techniczna dla zadania została opracowana w 2007 r., a w roku 2008 uzyskano pozwolenie na budowę.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie pierwszy wniosek o płatność został przedłożony do Urzędu Marszałkowskiego 8 marca 2010r. 25 czerwca przekazano informację o zakończeniu weryfikacji wniosku, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego zatwierdziła wniosek o płatność pośrednią w kwocie 20 684,00 zł. Płatność na rachunek bankowy Beneficjenta wpłynęła 22 czerwca.

17 czerwca, 17 września przekazano kolejne wnioski o płatność (kwota zwrotu zerowa w związku z tym, że wnioski o płatność były składane za okres w którym gmina nie poniosła wydatków), które przeszły pozytywną ocenę. Kolejne wnioski o płatność częściową i ostateczną złożono w dniu 17 grudnia 2010r. i 28 stycznia 2011r. Wnioski są w trakcie oceniania i weryfikacji. Planowany zwrot środków 2011 rok.

2. Przebudowa, Rozbudowa i Zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia Sportowe

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny ***Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013***
- Oś Priorytetowa ***9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie***
- Działanie ***9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury***
- Poddziałanie ***Nd.***

Wartość całkowita zadania: 1 426 930,35 zł

Planowana kwota dofinansowania 1 212 890,79 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 3 lipca 2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ocenę wykonalności oraz ocenę strategiczną. W listopadzie 2009r. konkurs został rozstrzygnięty. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi Urzędu Marszałkowskiego wniosek został umieszczony na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji którejs z gmin z realizacji projektu mamy szansę otrzymać dofinansowanie i podpisać stosowną umowę. Gmina składa comiesięczne do Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWP informacje o stanie gotowości realizacji inwestycji w przypadku uzyskania oszczędności po przetargowych.

3. Przebudowa, Rozbudowa i Zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo - Sportowy

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny ***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***
- Oś Priorytetowa ***3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej***
- Działanie ***Odnowa i rozwój wsi***
- Poddziałanie ***Nd.***

Wartość całkowita zadania: 674 749,76 zł

Przyznana kwota dofinansowania 347 801 zł (75% wydatków kwalifikowanych)

W PROW podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym.

W dniu 21 sierpnia 2009r. została podpisana umowa nr 00041-6922-UM1100068/09 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową rozliczenie finansowe z

Urzędem Marszałkowskim I etapu prac (wykonanie stanu surowego sceny i szatni) przypada na 15-25 lipca 2010 r., II etapu (wykończenie szatni i sceny) na 15-25 września 2010r.

Inwestycja została zakończona.

Zgodnie z pierwotną umową rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim I etapu prac (wykonanie stanu surowego sceny i szatni) przypadało na 15-25 maja 2010 r., II etapu (wykończenie szatni i sceny) na 15-25 czerwca 2010r. Jednakże w związku z brakiem wyniku weryfikacji postępowania przetargowego kilkakrotnie aneksowano umowę. Pierwszy aneks został podpisany 18 grudnia 2009r, drugi 15 lutego 2010, kolejne 17 maja 2010, 31 sierpnia 2010r. i ostatni 22 września 2010r. Aneksowana umowa przewiduje finansowe rozliczenie projektu w okresach 15-25 lipca 2010 r. dla I etapu oraz 15-25 września 2010.

W dniu 21 sierpnia 2010r. otrzymano informację o pozytywnej ocenie postępowania przetargowego. W następstwie oceny i złożenia w dniu 24 września 2010r. i 22 października 2010r. wniosku i płatność częściową i ostateczną W dniu 29 listopada i 22 grudnia 2010r. otrzymano informację o przekazaniu zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 164 216 (środki wpłynęły na konto gminy w dniu 14.12.2010r.) oraz na kwotę 183 269 zł (środki wpłyną na konto gminy w styczniu 2011r.).

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 4 542 949 zł

Koszty kwalifikowane: 3 349 500,18 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 512 124 zł

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 15 czerwca 2009r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i projekt uzyskał dofinansowanie.

W dniu 18 grudnia 2009r. została podpisana umowa nr 00019-6921-UM1100007/09 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim I etapu prac przypada na 15-25 grudnia 2009 r., II etapu na 15-25 grudnia 2011r. Umowa była kilkakrotnie aneksowana w terminach: 6 stycznia 2010 r., 25 marca 2010r., 4 listopada 2010r., 27 grudnia 2010r. W związku z przedłużeniem realizacji I etapu wnioskowano o zmianę pierwotnie ustalonego terminu rozliczenia finansowego inwestycji, wniosek został rozpatrzony pozytywnie oraz określił okres rozliczenia finansowego dla I etapu na dni 15-25 lutego 2011r., dla II etapu na 15-25 grudnia 2012r.

Następstwem podpisania umowy było wszczęcie procedury przetargowej, którą rozpoczęto ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z dnia 22 grudnia 2009 roku oraz sporządzeniem zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji.

W toku postępowania przetargowego napłynęło wiele zapytań od zainteresowanych wykonawców. Interpretacja zgłoszonych zapytań wykazała, iż posiadana dokumentacja jest wadliwa. W związku z tym, iż postępowanie obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, przetarg został unieważniony. W zapytaniu ofertowym wyłoniono inspektora nadzoru autorskiego, umowę podpisano 29 stycznia 2010 r. (umowa nr I.B. 2/2010), ustalone wynagrodzenie wykonawcy stanowi 0,5% wartości netto wykonanych robót + podatek Vat.

15 marca 2010 podano do wiadomości publicznej ponowne ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane. W odpowiedzi złożono siedem ofert. Za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa oceniła ofertę opiewającą na wartość 2 255 294,48 zł netto + obowiązująca stawka VAT, z inwestorem podpisano umowę 30 kwietnia 2010 r. (umowa nr 342-01/10).

Ponadto 19 kwietnia 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizowanej inwestycji. Zainteresowanie zgłosił jeden inwestor, przedłożona oferta była zgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zabudowy. W związku z tym 30 kwietnia podpisano umowę na kwotę do zapłaty 33 800 zł netto + obowiązujący podatek VAT (umowa nr 342-02/10).

I etap prac został zakończony i odbiór ich został potwierdzony protokołem podpisanym dnia 2 grudnia 2010r.

Trwa realizacja inwestycji. W 2010 roku wykonano wszystkie prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowych, który stanowi załącznik do umowy. II etap inwestycji będzie realizowany w latach 2011-2012.

5. Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica

Wartość całkowita zadania: 124 475,45 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 87 088,41 zł

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny ***Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013***
- Oś Priorytetowa ***9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie***
- Działanie ***Lokalne inicjatywy obywatelskie***
- Poddziałanie ***Nd.***

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 15 czerwca 2009r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i wykonalności oraz ocenę strategiczną. W związku z powyższym projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Umowa została podpisana w dniu 29 kwietnia 2010r.

Zagospodarowanie terenu pod place zabaw w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica realizowana będzie w miejscowościach: Wielogłowy, Saborze, Mianowice, Bobrowniki, Wiatrowo, Damno, Damnica. Wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania. Realizacja zadania została zakończona w dniu 16 sierpnia 2010 roku protokołami odbioru robót.

Podpisano dwa aneksy do umowy w dniu 26 lipca 2010r. i 30 listopada 2010r. Aneksy zmieniły terminy zakończenia rzeczowego i finansowego na 30 listopada 2010r.

Pierwszy wniosek o płatność złożono w dniu 27 lipca 2010r. W dniu 19 października 2010r. otrzymano informację o przekazaniu środków i 19 października 2010r. kwota 4 322,51 zł wpłynęła na konto gminy. Wniosek o płatność ostateczną złożono w dniu 27 października 2010r. Do Urzędu Gminy w Damnicy nie wpłynęła informacja o wynikach weryfikacji wniosku o płatność.

6. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia.

Wartość całkowita zadania: 302 439,02 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 187 984,37 zł

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia**
- Poddziałanie **Nd.**

W dniu 29 czerwca 2010r. złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego do konkursu Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia w subregionie słupskim.

W dniu 23 grudnia 2010r. podpisano umowę nr UDA-RPPM.09.02.00-00-019/10-00 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową rozpoczęcie realizacji projektu ustalone jest na 1 lipca 2011r., zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji 30 grudnia 2011r., zakończenie finansowe 31 stycznia 2012r. Poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.