

5.5. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które mają być złożone do konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.

1. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica.

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

Szacunkowa wartość całkowita zadania: 4 500 000 zł

Planowana kwota dofinansowania do 75% wydatków kwalifikowanych. Gmina może liczyć na dofinansowanie w wysokości około 1 487 876 zł.

Planuje się przystąpienie do konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2012r.

W I półroczu 2011 roku rozstrzygnięto następujące postępowania przetargowe w ramach tej inwestycji:

1. Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjno – wodociągowej w miejscowości Damnica od ostatniej studni przy ul. Ogrodowej do budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Polnej (długość sieci 1,4km, ilość przyłączy 6)
2. Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno (długość sieci 4000-4500m)

Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej w miejscowościach Zagórzyca i Zagórzyczki (długość sieci kanalizacyjnej 3300-3600m, długość sieci wodociągowej 1750-1850m) oraz opracowanie zmian parametrów i ewentualnie dobranie nowej pompy (PS-3 w miejscowości Mianowice, PS-4 w miejscowości Saborze) na istniejącym rurociągu, do którego będzie włączona projektowana kanalizacja. Rozstrzygnięcie odbędzie się w II połowie 2011 roku.

Wydatki poniesione w I połowie 2011 r.:

2.460,00 zł – wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej doprowadzenia ścieków sanitarnych z południowo – zachodniej części Gminy Damnica obejmującej miejscowości: Wielogłowy, Paprzyce, Saborze, Karzniczka, Zagórzyca, Mianowice.

Realizację zadania inwestycyjnego planuje się na lata 2011 – 2012.

5.6. Informacja wyjaśniająca stopień zaawansowania prac nad projektami, które zostały złożone do konkursów oraz które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.

1. Przebudowa, Rozbudowa i Zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia Sportowe

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**
- Oś Priorytetowa **9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury**
- Poddziałanie **Nd.**

Wartość całkowita zadania: 1 426 930,35 zł

Planowana kwota dofinansowania 1 212 890,79 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 3 lipca 2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ocenę wykonalności oraz ocenę strategiczną. W listopadzie 2009r. konkurs został rozstrzygnięty. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi Urzędu Marszałkowskiego wniosek został umieszczony na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji którejs z gmin z realizacji projektu mamy szansę otrzymać dofinansowanie i podpisać stosowną umowę. Gmina składa comiesięczne do Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWP informację o stanie gotowości realizacji inwestycji w przypadku uzyskania oszczędności po przetargowych.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**
- Oś Priorytetowa 3 **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**
- Działanie **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**
- Poddziałanie **Nd.**

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 15 czerwca 2009r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i projekt uzyskał dofinansowanie.

W dniu 18 grudnia 2009r. została podpisana umowa nr 00019-6921-UM1100007/09 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim I etapu prac przypada na 15-25 grudnia 2009 r., II etapu na 15-25 grudnia 2011r. Umowa była kilkakrotnie aneksowana w terminach: 6 stycznia 2010 r., 25 marca 2010r., 4 listopada 2010r., 27 grudnia 2010r. W związku z przedłużeniem realizacji I etapu wnioskowano o zmianę pierwotnie ustalonego terminu rozliczenia finansowego inwestycji,

wniosek został rozpatrzony pozytywnie oraz określił okres rozliczenia finansowego dla I etapu na dni 15-25 lutego 2011r., dla II etapu na 15-25 grudnia 2012r.

Następstwem podpisania umowy było wszczęcie procedury przetargowej, którą rozpoczęto ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z dnia 22 grudnia 2009 roku oraz sporządzeniem zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji. W toku postępowania przetargowego napłynęło wiele zapytań od zainteresowanych wykonawców. Interpretacja zgłoszonych zapytań wykazała, iż posiadana dokumentacja jest wadliwa. W związku z tym, iż postępowanie obciążone było wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, przetarg został unieważniony. W zapytaniu ofertowym wyłoniono inspektora nadzoru autorskiego, umowę podpisano 29 stycznia 2010 r. (umowa nr I.B. 2/2010), ustalone wynagrodzenie wykonawcy stanowi 0,5% wartości netto wykonanych robót + podatek VAT.

15 marca 2010 podano do wiadomości publicznej ponowne ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane. W odpowiedzi złożono siedem ofert. Za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa oceniła ofertę opiewającą na wartość 2 255 294,48 zł netto + obowiązująca stawka VAT, z inwestorem podpisano umowę 30 kwietnia 2010 r. (umowa nr 342-01/10).

Ponadto 19 kwietnia 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla realizowanej inwestycji. Zainteresowanie zgłosił jeden inwestor, przedłożona oferta była zgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zabudowy. W związku z tym 30 kwietnia podpisano umowę na kwotę do zapłaty 33 800 zł netto + obowiązujący podatek VAT (umowa nr 342-02/10).

I etap prac został zakończony i odbiór ich został potwierdzony protokołem podpisanym dnia 2 grudnia 2010r.

W I połowie 2011 roku realizowano II etap inwestycji. Rozpoczęto go od wykonania rurociągu tłocznego w Starej Dąbrowie i do czerwca wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w całej miejscowości. Do ukończenia II etapu pozostało wykonanie przyłączy i przepompowni w m. Stara Dąbrowa, co zgodnie z umową zostanie wykonane do końca sierpnia 2011r. Kolejny etap przewidziany jest na rok 2012 i obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Domaradz.

Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w dniu 21 kwietnia 2011 roku złożono wniosek o przyznanie płatności z realizacji I etapu inwestycji. Wysokość kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku – 714 194,85 zł, wnioskowana kwota pomocy 535 646 zł.

Kolejny wniosek o płatność planowany jest do złożenia po zakończeniu II etapu realizacji inwestycji, w 2 kwartale 2012 roku.

3. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia.

Wartość całkowita zadania: 302 439,02 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 187 984,37 zł

Planowane źródło dofinansowania:

- Program operacyjny ***Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013***

- Oś Priorytetowa **9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie**
- Działanie **9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia**
- Poddziałanie **Nd.**

W dniu 29 czerwca 2010r. złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego do konkursu Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia w subregionie słupskim.

W dniu 23 grudnia 2010r. podpisano umowę nr UDA-RPPM.09.02.00-00-019/10-00 o dofinansowanie powyższego projektu. Zgodnie z umową rozpoczęcie realizacji projektu ustalone jest na 1 lipca 2011r., zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji 30 grudnia 2011r., zakończenie finansowe 31 stycznia 2012r. Poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W dniu 14 marca 2011 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy prac w obiekcie. W wyniku przetargu z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę. Zgodnie z jej zapisami, przekazanie placu budowy powinno się odbyć w dniu 01.07.br. Ponadto w drodze zapytania ofertowego wyłoniono inspektora nadzoru, który będzie czuwał nad prawidłowością wykonywania prac.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej, wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umów, w dniu 23 maja 2011r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wprowadzenie do umowy zmian w formie aneksu. W dniu 22 czerwca Urząd Marszałkowski przekazał Gminie projekt aneksu w celu akceptacji. Wójt i Skarbnik Gminy podpisali aneks i następnie został on odesłany do UMWP celem uzupełnienia podpisów ze strony Instytucji Zarządzającej.

W I połowie 2011r. złożono dwa wnioski o płatność w ramach niniejszej inwestycji:

- pierwszy wniosek o płatność w dniu 15 marca 2011r., wnioskowana kwota refundacji 14 073,77 zł
- drugi wniosek o płatność w dniu 15 czerwca 2011 r., będący wyłącznie sprawozdaniem z realizacji projektu,

Przeprowadzono również zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej, która jest niezbędna zgodnie z wymogami Promocji Projektów dofinansowanych z RPO WP. W dniu 16 czerwca wysłano zapytanie ofertowe do 3 firm w wyniku którego, w dniu 22 czerwca 2011r. wyłoniono wykonawcę zlecenia. Odbiór tablicy wykonanej zgodnie ze zleceniem odbył się w dniu 30.06.2011r.