

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z budżetem	Informacja na temat etapu inwestycji	Planowane finansowanie	Wartość inwestycji	Uwagi
1	Dokumentacja projektowa modernizacji infrastruktury wodociągowej – ujęcie Łebień i Zagórzycza	Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy na modernizację hydroforni i ujęć wody w miejscowości Zagórzycza i Łebień	budżet Gminy	36 965,60 zł	Realizowane w ramach Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego przy udziale środków z programu Polski Ład
2	Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Damnica	Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę przepompowni ścieków w Zagórzycy i rozbudowę ujęcia wody w Dąbrówce. Po otwarciu ofert kwoty przewyższają zaplanowane środki w budżecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, budżet Gminy	1 053 906,90 zł w tym 614 796,90 – Dąbrówka 439 110,00 - Zagórzycza	Realizacja do 2025 roku
3	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – etap I	Trwa aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego i dostosowanie do etapowania inwestycji, po jego sporządzeniu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe (lipiec 2024r.)	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, budżet Gminy	8 422 000,00 zł	Realizacja do 2025 roku
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy	Zakończono roboty budowlane związane z I etapem modernizacji oczyszczalni ścieków w Damnicy. Pozostał do wykonania rozruch zamontowanych urządzeń i procedura odbiorowa	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, budżet Gminy	12 661 674,00 zł	
5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wisznie do posesji nr 10	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji do dnia 29 czerwca 2024r.	budżet Gminy	238 500,00 zł	

6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Szkolnej w Damnicy	Dobiegają końca roboty budowlane. Termin realizacji do dnia 29 czerwca 2024 r.	budżet Gminy	75 570,00 zł	
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno - Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię na drodze powiatowej Damno – Wiatrowo w formule zaprojektuj i wybuduj	Program Rządowy Fundusz Polski Ład, budżet Powiatu, budżet Gminy	90 411,00 zł – wkład gminy 655 823,93 zł – wartość inwestycji	
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na poprawę stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację – modernizacja drogi powiatowej nr 1138G i 1139G w miejscowości Świtały i Łojewo	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku zakończył postępowanie przetargowe na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. w kwocie 1.712 104,87 zł. Termin wykonania robót do końca 2025 r.	Program Rządowy Fundusz Polski Ład, budżet Powiatu, budżet Gminy	1.712 104,87 zł – wartość inwestycji 50 125,00 zł – planowany wkład gminy	Zakres obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodników
9	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 - Droga Bobrowniki - Grapice"	Trwają roboty budowlane. Planowany zakres obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej długości 7,25 km. Termin wykonania prac do dnia 12 października 2024 r.	Program Rządowy Fundusz Polski Ład, budżet Powiatu, budżet Gminy, program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024	22 875 636,37 zł wartość umowy dotyczącej robót na drodze Bobrowniki - Grapice	

10	Przebudowa ul. Dolnej w miejscowości Damnica	Zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na przebudowę ul. Dolnej w m. Damnica	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, budżet Gminy	1 809 225,57 zł	Realizacja do 2025 roku
11	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Mianowicach	Trwa uzyskiwanie pozwoleń na budowę drogi. Po ich wydaniu zostanie wykonana przebudowa drogi i chodnik na długości 180 mb.	Realizacja zaplanowana Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2024, środki Gminy (50% dofinansowania)	23 650,00 zł	
12	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Dąbrówce do działki nr 3/8	Sporządzono dokumentację projektową. Trwa uzyskiwanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	budżet Gminy	Koszt dokumentacji 9 300,00 zł	
13	Przebudowa dróg gminnych	Budowa drogi w Bobrownikach za blokami Zrealizowano I etap robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni betonowej na długości 0,14 km. Do wykonania zostało oświetlenie drogowe.	budżet Gminy	138 693,58 zł	
14		Modernizacja drogi w Sąborzu - kolejny etap - nakładka asfaltowa na drodze od sklepu w kierunku hydroforni	budżet Gminy + fundusz sołecki	23 000,00 zł – fundusz sołecki	
15		Remont drogi gminnej na ul. Sezamkowej w Damnicy – na długości 60 mb zostanie wykonana nawierzchni z kostki typu polbruk	budżet Gminy + fundusz sołecki	23 271,37 zł – fundusz sołecki	

16		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej drogi wewnętrznej w Domaradzu – dz. nr 8/8 – do posesji nr 20	fundusz sołecki	5 000,00 zł	
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej drogi gminnej w Domaradzu – dz. nr 11/68	budżet gminy	11 000,00 zł	
17		Remont drogi gminnej w Łojewie – budowa chodnika (od drogi powiatowej w kierunku bloków) oraz poszerzenie pasa drogowego (w kierunku starej wsi)	fundusz sołecki	20 000,00 zł – fundusz sołecki	
18	Budowa drogi Karzniczka – Damnica w Gminie Damnica	Inwestycja zakończona i odebrana. Długość drogi 1,6 km, bitumiczna nawierzchnia drogi i chodnika	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	2 006 123,22 zł	Budowa drogi rozpoczęła się w 2023 r.
19	Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica	Inwestycja zakończona i odebrana. W ramach zadania przebudowano ul. Korczaka, Lipową, Kasztanową, Różaną, Wiśniową, Parkową i Akacją. Długość dróg 1,5 km, rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano kanał technologiczny.	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 487 277,27 zł	Budowa drogi rozpoczęła się w 2023 r.
20	Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi Mrówczyńno - Świecichowo na długości 1,8 km, zakupiono agregaty na cele urzędu i zabezpieczenia infrastruktury wod. kan. na wypadek braku prądu oraz zakupiono wóz strażacki dla OSP Damnica. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację drogi powiatowej w	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Środki gminy Damnica 832 730 730 w roku 2024 + 110 000zł w 2025	Realizowane w ramach Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego

		<p>miejsowości Bięcino (0,7km) i Świecichowo (0,3km) oraz ogłoszony jest przetarg na infrastrukturę wodno kanalizacyjną, tj. na zakup wodomierzy do zdalnego odczytu wody, zakup koparko- ładowarki i modernizację hydroforni w Zagórzycy i Łebieniu.</p>			
21	Rozbudowa oświetlenia gminnego	<p>W ramach zadania zostanie opłacone między innymi wykonanie oświetlenia drogowego w Bięcinie oraz rozbudowa oświetlenia w Strzyżynie</p>	<p>budżet Gminy + fundusz sołecki</p>	<p>17 229,72 zł – zaplanowane z funduszu sołeckiego</p>	
22	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica – Rozświetlamy Polskę	<p>W ramach zadania zlecono sporządzenie inwentaryzacji oświetlenia drogowego gminy w ilości 90 sztuk. Dokument ma posłużyć do ogłoszenia przetargu na wymianę opraw na energooszczędne w ramach programu Rozświetlamy Polskę. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego lipiec 2024 r. – zakończenia inwestycji grudzień 2024 r.</p>	<p>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</p>	<p>Szacunkowy koszt 175 000, dofinansowanie 136 800 zł</p>	
23	Budowa wiaty rekreacyjnej	<p>Podpisano zlecenie na zakup i montaż altany w miejscowości Świecichowo.</p>	<p>fundusz sołecki</p>	<p>20 000,00 zł</p>	
24	Zagospodarowanie działki „Skwer Mieszkańca”	<p>W ramach zadania zostaną utworzone ścieżki i zamontowane ławki oraz kosze na śmieci</p>	<p>fundusz sołecki</p>	<p>13 237,00 zł</p>	

25	Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach	Inwestycja zakończona i odebrana. Pozostał do wykonania przez Gminę punkt czerpania wody konieczny na cele przeciwpożarowe.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, budżet Gminy	19 680,00 zł – dokumentacja techniczna punktu czerpania wody	
26	Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami	Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół pomnika – etap II	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania 195 000 zł	4 305,00 zł projekt	
27	Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu w Damnicy	Trwa opracowanie programu prac konserwatorskich. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na III kwartał 2024 r.	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Wartość inwestycji 408 000 zł	
28	Wykonanie projektu budowy świetlic	Podpisano umowę na sporządzenie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Saborze, Dąbrówka i Świtały.	budżet gminy + fundusz sołecki	45 000,00 zł	
29	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Strzyżynie	Sporządzono dokumentację projektową, trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę świetlicy.	budżet gminy + fundusz sołecki	41 205,00 zł	
30	Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica	Ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpi 26 czerwca 2024r.	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	3 050 000,00 zł – wartość szacunkowa 2 950 000,00 zł ze środków programu	

31	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap I	Zakończono roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano plac rekreacyjny, drewniane pomosty przy lustrze wody, ścieżkę wokół stawu oraz zagospodarowany został teren zielony wraz z zabezpieczeniem brzegu. W ramach zagospodarowania planuje się również zasadzić drzewa wokół stawu.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	266 197,50 zł Dofinansowanie w kwocie 161 322,00 zł	
32	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap II				
33	Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno- sportowych	Zadanie zaplanowane głównie ze środków funduszy sołeckich. W ramach zagospodarowania doposażono place zabaw w miejscowościach Budy, Damnica, Damno, Domaradz, Łebień, Wiatrowo, Mianowice, Bięcino, Stara Dąbrowa, Karzniczka, Świtawy	fundusz sołecki	184 082,85 zł	Planuje się ogłosić jeszcze jedno postępowanie na doposażenie placów zabaw w miejscowościach w których zostały oszczędności przetargowe